

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 r.**

W I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem **2.356.297,01 zł.**
Wykonano **13,59 %** planu.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **444.782,36 zł** z tego:

- 1/ na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową, instalacja PV na terenie Gminy)*” wydatkowano **434.905,36 zł** z tego:
 - I. W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **434.905,36 zł**. Zapłacono za: uzupełniającą dokumentację projektową w zakresie maksymalnie efektywnego funkcjonowania elektrociepłowni (faktura z dnia 18.01.2019 r. zapłacona na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym), analizę projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” w ramach programu „ELENA”, poświadczenie własnoręczności podpisu, za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia sieci rozprowadzającej czynnik grzewczy, za tłumaczenie tekstu z j. polskiego na j. niemiecki oraz usługi inżynierskie.
 - 1.2. W I półroczu 2020 roku nie realizowano projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”.
 - 1.3. W I półroczu 2020 roku nie realizowano projektu „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”.
 - 2/ na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **9.877,00 zł**. Zapłacono za budowę przyłącza gazowego zgodnie ze zleceniem z dnia 05.12.2019 r., projekt przyłącza gazowego do posesji nr 111/4 w obrębie Krężelewice oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **1.658.869,25 zł**, z tego:

1/ na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **572.400,00 zł**. Zapłacono za budowę budynku pasywnego w Mazewie.

2/ na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano **1.086.469,25 zł**. Zapłacono za zarządzanie projektem, usługi doradcze związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy modernizacji SUW w Korytach oraz budowy wodociągów, nadzór inwestorski, usługi inżyniera kontraktu, dokumentację projektową, roboty budowlane związane z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (rurociągi wody surowej wraz z kablami sterowniczymi dla studni głębinowych stacji wodociągowej w Korytach), zajęcie pasa drogowego, przyłączenie SUW do sieci energetycznej. dokumentację projektową zamienną – sieć wodociągowa II etap,

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne - **1.047.144,25 zł**,

b/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **39.325,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **12.000,00 zł**. Zakupiono ze środków budżetu Gminy samochód strażacki Star 200, dla OSP Jarołów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **12.300,00 zł**, na zadanie „*Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie*”. Zapłacono za potwierdzenie efektów ekologicznych, nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne- **7.380,00 zł**,

b/ środki własne do późniejszej refundacji z Ministerstwa Sportu– **4.920,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2020 roku przekazano **20.000,00 zł** dotacji na zakup karetki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **91.488,40 zł** na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania*”

do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu". Zapłacono za aktualizację studium wykonalności, usługi inżyniera kontraktu, sporządzenie aktu notarialnego, zakup nieruchomości niezbędnej do rozbudowy budynku DPS- u (dz. nr ewid. 14/2 obręb Drzykozy).

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne- **21.419,32zł**,

b/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **70.069,08 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2020 roku na zadanie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię*” wydatkowano **116.857,00 zł**. Zapłacono za wyposażenie dworku w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie, artykuły promocyjne w prasie, studium wykonalności, potwierdzenie efektu ekologicznego i rzeczowego.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **84.321,42 zł**,

b/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **32.535,58 zł**.

Daszyna, dnia 31.08.2020 r.

WÓJT
mgr Zbigniew Wójtera

10

11

12

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2020 roku**


Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	7 350,00	7 713,64	104,95
Wydatki bieżące	7 350,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- * przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 2 613,64 zł
 - * wpływy z tytułu opłaty za usuwanie drzew 5 100,00 zł
- Razem: 7 713,64 zł**

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środki w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Daszyna, dnia 31.08.2020 r.


mgr Zbigniew Wołtera

